



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

ของ

เทศบาลตำบลหัวปลวก

อำเภอเสนาห์ จังหวัดสระบุรี

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
สำนักปลัด
เทศบาลตำบลหัวปลวก



ประกาศเทศบาลตำบลหัวปลวก
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เทศบาลตำบลหัวปลวก จึงขอประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของเทศบาลตำบลหัวปลวกให้ประชาชนได้รับทราบ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖

(นายสวัสดิ์ ประกรณ์ศรี)

นายกเทศมนตรีตำบลหัวปลวก

พิมพ์ท่านตรวจ

ปลัด

รองปลัด

หน.สำนักปลัด

หน.ฝ่าย

พิมพ์ท่าน

ยุทธศาสตร์ที่ ๑
โครงสร้างพื้นฐาน

รายงานผลการติดตามประเมินผลตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนงาน ในชุดที่ ๓ : การรวมและแก้ไขข้อบกพร่อง														
ที่	โครงการ	ที่มาของงบประมาณ	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย				หน่วยงานที่รับผิดชอบ		
			ดำเนินการ	ดำเนินการ				โอนเพิ่ม (+)	โอนลด (-)	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ			
				ดำเนินการ	ดำเนินการ	ดำเนินการ	ดำเนินการ							
๑	ก่อสร้างโรงจอดรถอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๓๙๐,๐๐๐	✓							๓๙๐,๐๐๐	๐	กองช่าง		
๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายลูกระเบียงที่ ๑๐	๕๖๙,๐๐๐	✓						๔๖,๐๐๐	๕๒๓,๐๐๐	๐	กองช่าง		
๓	ปรับปรุงอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๒๔๔,๕๐๐	✓							๒๔๔,๕๐๐	๐	กองช่าง		
๔	ปรับปรุงทางขึ้น-ลงโรงจอดรถศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๔๐,๖๐๐	✓							๔๐,๖๐๐		งานป้องกันฯ		
๕	ปรับปรุงห้องปฏิบัติการและห้องน้ำอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๑๐๖,๑๐๐	✓							๑๐๖,๑๐๐		งานป้องกันฯ		
๖	ก่อสร้างโรงจอดรถด้านหลังอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหัวปลวก	๕๙๕,๐๐๐	✓							๕๙๕,๐๐๐		กองช่าง		

รายงานผลการติดตามประเมินผลตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ที่มาของ งบประมาณ	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย				หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
			ดำเนินการ	แบบแผนการ			โอนเพิ่ม (+)	โอนลด (-)	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	
				แบบแผนการ	แบบแผนการ	แบบแผนการ					
๗	ก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ ๖	๑,๐๖๕,๐๐๐	✓						๑,๐๖๕,๐๐๐		กองช่าง
๘	ก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ ๑๐	๕๕๔,๐๐๐	✓						๕๕๔,๐๐๐		กองช่าง
๙	ติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ (พลังงานแสงอาทิตย์) แบบ ALL-In-One หมู่ที่ ๑๐	๔๙๙,๒๐๐	✓						๔๙๙,๒๐๐		กองช่าง
๑๐	ติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ที่ ๖	๔๘๐,๐๐๐	✓						๔๘๐,๐๐๐		กองช่าง
๑๑	ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตเทศบาลตำบลหัวปลวก	๑๘๔,๐๐๐	✓						๑๘๔,๐๐๐		กองช่าง
๑๒	ติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	๕๕,๒๑๒	✓						๕๕,๐๐๐	๒๑๒	กองช่าง
๑๓	ปรับปรุงเปลี่ยนหัวถังประปา ขนาด ๑๕ นิ้ว	๙๐,๐๐๐	✓						๙๐,๐๐๐	๐	กองช่าง
ความสูง ๑๕ เมตร หมู่ที่ ๙											

๒๕/๑๑/๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๒
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

รายงานผลการติดตามประเมินผลตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	ที่มาของงบประมาณ	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย				หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			ระยะเวลาดำเนินการ	ดำเนินการ			โอนเพิ่ม(+)	โอนลด(-)	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	
				แบบแผน/คู่มือ/วัสดุ	แบบแผน/คู่มือ/วัสดุ	แบบแผน/คู่มือ/วัสดุ					
๑	รณรงค์ป้องกันโรคเอดส์	๔๐,๐๐๐	✓				๕,๐๕๐	๓๔,๙๕๐	๐	กองสาธารณสุขฯ	
๒	สัปดาห์ปลอดโรคติดต่อจากโรคพิษสุนัขบ้า	๖๐,๐๐๐	✓					๕๙,๐๒๐	๙๘๐	กองสาธารณสุขฯ	
	ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า										
	น้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี										
๓	โครงการนำขยะอินทรีย์กลับมาใช้ประโยชน์	๒๐,๐๐๐	✓					๑๙,๓๐๐	๗๐๐	กองสาธารณสุขฯ	
๔	พระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑ บ้านโคกกะ	๒๐,๐๐๐	✓					๒๐,๐๐๐	๐	กองสาธารณสุขฯ	
	;										
๕	พระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๒ บ้านห้วยน้ำ	๒๐,๐๐๐	✓					๒๐,๐๐๐	๐	กองสาธารณสุขฯ	
	ป่า										
๖	พระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยปลอ	๒๐,๐๐๐	✓					๒๐,๐๐๐	๐	กองสาธารณสุขฯ	
๗	พระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๔ บ้านแพะ	๒๐,๐๐๐	✓					๒๐,๐๐๐	๐	กองสาธารณสุขฯ	
๘	พระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๕ บ้านแพะ	๒๐,๐๐๐	✓					๒๐,๐๐๐	๐	กองสาธารณสุขฯ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓
ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ ๔

ด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี

ปัญหาคารุกนท

บัญชีครุภัณฑ์

รายงานผลการติดตามประเมินผลตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

ที่	ครุภัณฑ์	ที่มาของงบประมาณ	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย			หน่วยงานที่รับผิดชอบ	
			✓	ดำเนินการ				โอนเพิ่ม (+)	โอนลด (-)	เบิกจ่ายแล้ว		คงเหลือ
				แบบแผนควบคุม	จัดหา/แก้ไข/ปรับปรุง	แก้ไข/ปรับปรุง	แบบแผนควบคุม					
๑	เก้าอี้แถวสแตนเลส	๒๐,๘๐๐	✓				แบบแผนควบคุม			๒๐,๘๐๐	-	สำนักงานที่รับผิดชอบ
๒	เครื่องบันทึกเสียง	๕,๐๐๐	✓							๕,๐๐๐	๐	สำนักงานที่รับผิดชอบ
๓	ตู้โพลสเตอร์ ขนาด ๑๒ ช่อง	๒๓,๕๐๐	✓							๒๓,๕๐๐	๐	สำนักงานที่รับผิดชอบ
๔	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดตั้ง ขนาด ๑๒,๐๐๐ BTU	๑๖,๘๐๐	✓							๑๖,๘๐๐	๐	กองคลัง
๕	เครื่องจดบันทึกหน่วยการใช้น้ำ Smart phone	๑๐,๐๐๐	✓							๑๐,๐๐๐	๐	กองคลัง
๖	เครื่องพิมพ์ชนิดพกพาพร้อมสายเคเบิลเชื่อมต่อ	๑๘,๐๐๐	✓							๑๘,๐๐๐	๐	กองคลัง
๗	เครื่องอ่านรหัสแท่ง	๖,๐๐๐	✓							๖,๐๐๐	๐	กองคลัง
๘	เครื่องปรับอากาศชนิดติดตั้ง ขนาด ๑๘,๐๐๐ BTU	๒๑,๕๐๐	✓								๒๑,๕๐๐	งานป้องกันฯ

รายงานผลการติดตามประเมินผลตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

[illegible]

รายงานผลการติดตามประเมินผลตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

[illegible]

ส่วนที่ ๔

ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะและความคิดเห็น

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน สภาพปัญหาความต้องการของประชาชนมีมาก แต่งบประมาณในการบริหารงานของเทศบาลตำบลหัวปลวกมีน้อย จึงไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้ตามโครงการ/กิจกรรม ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

ข้อจำกัดของงบประมาณและการระดมค่าใช้จ่ายด้านรายจ่ายประจำ ทำให้ไม่สามารถนำโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ ความสำเร็จของโครงการที่สามารถดำเนินการได้เมื่อเทียบกับจำนวนของโครงการที่มีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงมีสัดส่วนที่น้อยมาก

ปัญหาอุปสรรค เป็นข้อจำกัดที่เทศบาลตำบลหัวปลวกประสบปัญหามาเป็นเวลานาน เช่นเดียวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นอีกหลายแห่ง ทั้งการระดมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร เช่น ค่าตอบแทนผู้บริหารท้องถิ่น/สมาชิกสภาท้องถิ่น เงินเดือน ค่าจ้าง เป็นต้น , ค่าสาธารณูปโภค , ค่าวัสดุครุภัณฑ์ , ค่าซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ต่าง ๆ ตลอดจนการสนับสนุนงบประมาณให้แก่หน่วยงานราชการอื่นที่ได้มีการจัดส่งโครงการมาขอรับการสนับสนุน

ข้อเสนอแนะ

๑. ในการประชุมประชาคมท้องถิ่น ต้องชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนให้ทราบว่าเหตุใดต้องมีการคัดเลือกและจัดลำดับความจำเป็นเร่งด่วนของโครงการ ตลอดจนสาเหตุที่ไม่สามารถบรรจุประเด็นความต้องการทุกโครงการลงในแผนพัฒนาท้องถิ่นได้

๒. การจัดทำแผนงานโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นกับการตั้งงบประมาณรายจ่าย และการนำแผนงาน/โครงการไปสู่การปฏิบัติ ควรจะมีความใกล้เคียงกันทั้งในเรื่องของจำนวนโครงการและงบประมาณ เพื่อให้การดำเนินการพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย

ความคิดเห็น

จากผลการดำเนินงานในห้วงปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จะเห็นได้ว่า เทศบาลตำบลหัวปลวก ได้ดำเนินโครงการที่แล้วเสร็จ จำนวน ๓๗ โครงการ เป็นเงิน ๑๑,๒๗๔,๒๒๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๘๐ ซึ่งสามารถดำเนินการได้มากกว่าปีที่ผ่านมา โครงการที่ถูกยกเลิก จำนวน ๑๓ โครงการ เป็นเงิน ๓๕๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๔๒ น้อยกว่าปีที่ผ่านมา และโครงการที่ก่อกวนผูกพัน จำนวน ๘ โครงการ เป็นเงิน ๓,๙๒๗,๙๐๐ บาทคิดเป็นร้อยละ ๑๓.๘๐ ขอฟกในเรื่องการเสนอโครงการต่างๆควรมีความชัดเจนในเรื่องของเป้าหมายและวิธีการดำเนินการ เพื่อจะได้ไม่เสียเวลาในการยกเลิกโครงการระหว่างปี เป็นการเสียโอกาสในการที่จะพัฒนาท้องถิ่นในด้านต่างๆในส่วนโครงการที่เสนอตั้งงบประมาณแล้ว ถ้าต้องมีการยกเลิกขอให้มีการยกเลิกให้น้อยที่สุดและให้สมเหตุผลที่สมควร และกำชับผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามแผนดำเนินงานที่วางไว้ เพื่อให้สามารถดำเนินโครงการ/กิจกรรมให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ เพื่อจะไม่ต้องมีโครงการค้างไปสมทบในปีต่อไป