



รายงานผลการดำเนินงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
(รอบ 6 เดือน)

เทศบาลตำบลหัวปลวก
อำเภอเสาไห้ จังหวัดสกลนคร

จัดทำโดย
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
เทศบาลตำบลหัวปลวก



แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)
เทศบาลตำบลห้วยปลารวม (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗)

๑.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐(น้ำโจน)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ให้เส้นทางตามสภาพติดเป็นพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ	๗๖๒,๐๐๐	เม.ย. ๒๕๖๗ มิ.ย. ๒๕๖๗	-	-	✓	-	-
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐(บ้านนางสาวสาร)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓.๕ เมตร ยาว ๑๘๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมป้ายโครงการ	๔๓๔,๐๐๐	เม.ย. ๒๕๖๗ มิ.ย. ๒๕๖๗	-	-	✓	-	-

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓	- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก กว้าง ๓.๕ เมตร ยาว ๗๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ให้เส้นทางตามสภาพคิดเป็น พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๔๕ ตารางเมตร พร้อมป้าย โครงการ	๑๔๘,๐๐๐	เม.ย. ๒๕๖๗ - มิ.ย. ๒๕๖๗	-	-	✓	-	
๔	โครงการก่อสร้างรั้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลหัว ปลวก	- ก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กเทศบาลตำบลหัวปลวก ยาว ๗๕ เมตร พร้อมป้าย และประตู	๗๙๕,๓๐๐	ม.ค. ๒๕๖๗ - เม.ย. ๒๕๖๗	-	-	✓	-	
๕	โครงการก่อสร้าง โรงจอดรถ จักรยายนต์	- ก่อสร้างโรงจอดรถ รถจักรยานยนต์ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐ เมตร	๗๙,๗๐๐	ม.ค. ๒๕๖๗ - มี.ค. ๒๕๖๗	✓	-	-	๗๙,๗๐๐	
๖	โครงการก่อสร้าง ลานคอนกรีต เสริมเหล็ก อเนกประสงค์ ภายในเทศบาล ตำบลหัวปลวก	- ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริม เหล็กด้านข้างอาคาร อเนกประสงค์ มีพื้นที่น้อย กว่า ๖๙๐ ตารางเมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร พร้อมป้าย โครงการ	๔๙๗,๒๐๐	ม.ค. ๒๕๖๗ - มี.ค. ๒๕๖๗	-	-	✓	-	

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๗	โครงการก่อสร้าง อาคารเนก ประสงค์ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาล ตำบลหัวปลวก	- ก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาลตำบลหัว ปลวก กว้าง ๗ เมตร ยาว ๒๕ เมตร พร้อมป้ายโครงการ	๖๙๗,๙๐๐	ม.ค. ๒๕๖๗ - มี.ค. ๒๕๖๗	-	-	✓	-	
๘	โครงการติดตั้งถัง กรองสนิมเหล็ก ระบบประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๒,๖,๑๐,๑๑ และ หมู่ที่ ๑๒	- ติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒,๖,๑๐,๑๑ และหมู่ที่ ๑๒ ให้อัตราสูง ขนาด ๒๐ ลบ.ม. (รูปทรงถ้วยแชมเปญ)	๖๙๕,๙๐๐	เม.ย. ๒๕๖๗ - มิ.ย. ๒๕๖๗	-	-	✓	-	
รวม ๘ โครงการ					๗๙๓,๘๐๐				



แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)
เทศบาลตำบลหัวปลวก (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายตามโครงการ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๕,๒๒๘,๕๐๐	ต.ค. ๒๕๖๖ - ก.ย. ๒๕๖๗	-	✓	-	๒,๕๐๙,๓๐๐	
๒	โครงการเบี้ยยังชีพ ความพิการ	เพื่อจ่ายตามโครงการ เบี้ยยังชีพคนพิการ	๒,๑๙๘,๔๐๐	ต.ค. ๒๕๖๖ - ก.ย. ๒๕๖๗	-	✓	-	๙๑๗,๔๐๐	
๓	โครงการเบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์	เพื่อจ่ายตามโครงการ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๑๒,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๖ - ก.ย. ๒๕๖๗	-	✓	-	๖,๐๐๐	
๔	เงินสำรองจ่าย	เพื่อจ่ายในกรณีฉุกเฉิน กรณีมีสาธารณภัยเกิดขึ้น	๘๕,๙๘๓	ต.ค. ๒๕๖๖ - ก.ย. ๒๕๖๗	-	✓	-	๑๑,๐๘๒.๕๐	
รวม ๔ โครงการ					๓,๔๔๓,๗๘๒.๕๐				



แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)
เทศบาลตำบลห้วยปลงก (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดงาน วันเด็กแห่งชาติ	จัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๓๐,๐๐๐	๑๓ ม.ค. ๒๕๖๗ จำนวน ๑ วัน	✓	-	-	๘๓,๖๐๐	
๒	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษา	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษา	๓๘๘,๑๙๖	พ.ย. ๒๕๖๖ - ส.ค. ๒๕๖๗	-	✓	-	๑๕๐,๘๒๒	
๓	โครงการป้องกัน โรคติดต่อในเด็ก	จัดอบรมโครงการป้องกัน โรคติดต่อในเด็กให้แก่เด็กใน ศพด.	๑๐,๐๐๐	ก.พ. - ส.ค. ๒๕๖๗	-	-	✓	-	

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔	โครงการอาหารกลางวันที่ให้กับโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลหัวปลวก	อุดหนุนค่าอาหารเช้ากลางวันให้แก่โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลหัวปลวก จำนวน ๕ โรงเรียน	๒,๓๔๒๕,๐๐๐	ต.ค. ๖๕๖๖ - ก.ย. ๖๕๖๗	-	✓	-	๑,๑๕๓,๕๐๐	
รวม ๔ โครงการ									๑,๓๘๗,๙๒๒



แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)
เทศบาลตำบลหัวปลวก (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการนำขยะ อินทรีย์กลับมา ใช้ประโยชน์	จัดโครงการนำขยะอินทรีย์ กลับมาใช้ประโยชน์	๒๐,๐๐๐	พ.ค. ๒๕๖๗ จำนวน ๑ วัน	-	-	✓	-	
๒	โครงการรณรงค์ ป้องกันโรคไข้ เลือดออก	จัดรณรงค์ป้องกันและควบคุม โรคไข้เลือดออก	๔๐,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๖ - ก.ย. ๒๕๖๗	-	-	✓	-	

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษ สุนัขบ้า ตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวฯ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์อัครราช กุมารี กรมพระศรี สวางควัฒนวรขัตติย ราชกุมารี	จัดอบรมตามโครงการสัตว์ ปลอดโรคคนปลอดภัย จากพิษ สุนัขบ้า	๖๐,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๖ - ก.ย. ๒๕๖๗	-	✓	-	๔๕,๘๗๐	
๔	โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข(หมู่ที่ ๑๐ บ้านม่วงฝ้าย)	ดำเนินการสนับสนุน คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านม่วงฝ้าย	๒๐,๐๐๐	มิ.ย. ๒๕๖๗ จำนวน ๑ วัน	-	-	✓	-	
๕	โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข(หมู่ที่ ๓ บ้านหัวปลวก)	ดำเนินการสนับสนุน คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านหัวปลวก	๒๐,๐๐๐	มิ.ย. ๒๕๖๗ จำนวน ๑ วัน	-	-	✓	-	
๖	โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข(หมู่ที่ ๔ บ้านแพะ)	ดำเนินการสนับสนุน คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านแพะ	๒๐,๐๐๐	มิ.ย. ๒๕๖๗ จำนวน ๑ วัน	-	-	✓	-	
๗	โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข(หมู่ที่ ๕ บ้านแพะ)	ดำเนินการสนับสนุน คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านแพะ	๒๐,๐๐๐	มิ.ย. ๒๕๖๗ จำนวน ๑ วัน	-	-	✓	-	

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๘	โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข(หมู่ ที่ ๑๑ บ้านห้วย หวาย)	ดำเนินการสนับสนุน คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านห้วยหวาย	๒๐,๐๐๐	มี.ย. ๒๕๖๗ จำนวน ๑ วัน	-	-	✓	-	
๙	โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข (หมู่ ที่ ๑๒ บ้านเขาคินใต้)	ดำเนินการสนับสนุน คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ บ้านเขาคินใต้	๒๐,๐๐๐	มี.ย. ๒๕๖๗ จำนวน ๑ วัน	-	-	✓	-	
๑๐	โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข(หมู่ ที่ ๑ บ้านโคกกะพี)	ดำเนินการสนับสนุน คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านโคกกะพี	๒๐,๐๐๐	มี.ย. ๒๕๖๗ จำนวน ๑ วัน	-	-	✓	-	
๑๑	โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข(หมู่ ที่ ๒ บ้านห้วยน้ำป่า)	ดำเนินการสนับสนุน คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านห้วยน้ำป่า	๒๐,๐๐๐	มี.ย. ๒๕๖๗ จำนวน ๑ วัน	-	-	✓	-	
๑๒	โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข(หมู่ ที่ ๖ บ้านหนองกะ เบา)	ดำเนินการสนับสนุน คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านหนองกะเบา	๒๐,๐๐๐	มี.ย. ๒๕๖๗ จำนวน ๑ วัน	-	-	✓	-	

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๓	โครงการรราชดำริ ด้านสาธารณสุข (หมู่ที่ ๗ บ้านแพะ)	ดำเนินการสนับสนุน คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านแพะ	๒๐,๐๐๐	มี.ย. ๒๕๖๗ จำนวน ๑ วัน	-	-	✓	-	
๑๔	โครงการรราชดำริ ด้านสาธารณสุข (หมู่ที่ ๘ บ้านหัว ปลวก)	ดำเนินการสนับสนุน คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านหัวปลวก	๒๐,๐๐๐	มี.ย. ๒๕๖๗ จำนวน ๑ วัน	-	-	✓	-	
๑๕	โครงการรราชดำริ ด้านสาธารณสุข (หมู่ที่ ๙ บ้านห้วย ใหญ่)	ดำเนินการสนับสนุน คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านห้วยใหญ่	๒๐,๐๐๐	มี.ย. ๒๕๖๗ จำนวน ๑ วัน	-	-	✓	-	
รวม ๑๕ โครงการ					๔๕,๘๗๐				



แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)
เทศบาลตำบลห้วยปลาก (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับ ประชาชนในเขตเทศบาล	ดำเนินการฝึกอบรมอาชีพ เสริมให้แก่ประชาชนทั่วไปใน เขตเทศบาลกระทรวงของ สิ่งแวดล้อม และการจัดฝึก อบรมและดูงานเพื่อแลกเปลี่ยน ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม	๒๐,๐๐๐	ม.ค. ๒๕๖๗ จำนวน ๑ วัน	-	-	✓	-	
๒	โครงการส่งเสริมและสร้างความ เข้มแข็งของบทบาทสตรีและ ครอบครัว	ดำเนินการฝึกอบรมโครงการ ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็ง ของบทบาทสตรีและครอบครัว	๒๐,๐๐๐	พ.ค. ๒๕๖๗ จำนวน ๑ วัน	-	-	✓	-	

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓	โครงการส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิต ของผู้สูงอายุ	- ดำเนินการฝึกอบรม โครงการส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพของผู้สูงอายุ	๑๐๐,๐๐๐	เม.ย. ๒๕๖๗ จำนวน ๑ วัน	-	-	✓	-	
๔	โครงการฝึกอบรม และทัศนศึกษา ดูงานเพื่อพัฒนา ศักยภาพองค์กร และชุมชน	- ดำเนินการจัดโครงการ ฝึกอบรมและทัศนศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพองค์กรและ ชุมชน	๑๕๐,๐๐๐	๒๙ ก.พ. ๒๕๖๗ - ๑ มี.ค. ๒๕๖๗	✓	-	-	๘๗,๔๒๙	
๕	โครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหายา เสพติดอำเภอสา ไ้	- อุดหนุนเงินให้แก่พี่ทำการ อำเภอสาไ้	๓๐,๐๐๐	พ.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๗	-	-	✓	-	
รวม ๕ โครงการ					๘๗,๔๒๙				



แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)
เทศบาลตำบลหัวปลวก (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗)

๓.ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
แผนงานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการแข่งขันกีฬาด่านยาเสพติด	จัดการแข่งขันกีฬาด่านยาเสพติด	๕๐,๐๐๐	ม.ค. ๒๕๖๗ - มิ.ย. ๒๕๖๗	✓	-	-	๕๐,๐๐๐	
๒	โครงการส่งเสริมให้นักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬากีฬา	ดำเนินการส่งเสริมให้นักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬากีฬา	๑๐,๐๐๐	มี.ค. ๒๕๖๗ - พ.ค. ๒๕๖๗	-	-	✓	-	
๓	โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง	จัดงานวันลอยกระทง	๒๕๐,๐๐๐	๒๗ พ.ย. ๒๕๖๖ จำนวน ๑ วัน	✓	-	-	๒๓๕,๘๑๐	
๔	โครงการอนุรักษ์ประเพณีวันสงกรานต์	จัดงานวันสงกรานต์	๕๐,๐๐๐	เม.ย. ๒๕๖๖ จำนวน ๑ วัน	-	-	✓	-	

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕	โครงการจัดกิจกรรมถวาย เทียนพรรษา	จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา	๕๐,๐๐๐	ก.ค. ๒๕๖๗ จำนวน ๑ วัน	-	-	✓	-	
๖	โครงการจัดงานแข่งขันเรือ ยาว	อุดหนุนเงินให้แก่งักว่าการอำเภอ เสาไห้	๕๐,๐๐๐	ก.ย. ๒๕๖๗ จำนวน ๑ วัน	-	-	✓	-	
รวม ๖ โครงการ					๒๘๕,๘๑๐				



แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)
เทศบาลตำบลห้วยปลาดุก (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗)

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี
แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการศูนย์ ปฏิบัติการร่วมใน การช่วยเหลือ ประชาชน	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอ เส้าไห้	๑๕,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๖ - ก.ย. ๒๕๖๗	-	-	✓	-	
๒	โครงการจัดงานรัฐ พิธีที่เกี่ยวข้องกับ สถาบัน พระมหากษัตริย์ หรือพระบรมวงศา นวงศ์ของอำเภอ เส้าไห้	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการ จัดงานรัฐพิธีที่เกี่ยวข้องกับ สถาบันพระมหากษัตริย์ หรือ พระบรมวงศานุวงศ์ของ อำเภอเส้าไห้	๑๐,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๖ - ก.ย. ๒๕๖๗	-	-	✓	-	

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓	โครงการจัดงาน เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า สุทธาปัทมสวรรค์ ราชินี เนื่องในวัน เฉลิมพระ ชนมพรรษา	- จัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระ บรมราชินี เนื่องในโอกาสวัน เฉลิมพระชนมพรรษา	๑๕,๐๐๐	๓ มี.ย. ๒๕๖๗ จำนวน ๑ วัน	-	-	✓	-	
๔	โครงการจัดงาน เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระ พระปรเมนท รามธิบดีศรีสินท รมหาวชิรา ลงกรณ พระวชิร เกล้าเจ้าอยู่หัว	- จัดงานวันเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนท รามธิบดีศรีสินทรมหาวชิรา ลงกรณ พระวชิรเกล้า เจ้าอยู่หัว	๑๕,๐๐๐	๒๘ ก.ค. ๒๕๖๗ จำนวน ๑ วัน	-	-	✓	-	

[illegible]